

119

AKT – MARRJE NE DOREZIM PUNIMESH

I mbajtur sot me date 26/12/2014 ne Komunen Orenje , per marrjen ne dorezim te punimeve te kryera nga subjekti "Restaurim Gurra – Kaca" " sh.p.k Librazhd ne objektin : "Ndertim i shkolles fillore te fshatit Verri" .

Ne baze te proces-verbalit te Kolaudimit te dates 25/12/2014 si dhe te punimeve te kryera ne fakt sipas matjeve te kryera ne baze te situacionit perfundimtar te paraqitur nga sipermarresi.

Konstatohet se :

1. Nuk mbeten zera punimesh te parealizuara ne sasi apo cilesi
2. Punimet jane kryer konform projekt preventivit si dhe procesverbaleve te ndryshuara te miratuara .
3. Merret ne dorezim objekti duke i lindur e drejta sipermarresit te paguhet per vleren e plote te kontrates dhe te clirohet nga garancia e sigurimit te kontrates.
4. Dorezimi nga investitori behet sipas kontrates qe nenkupton perfundimin e te gjithe punimeve qe parashikon kontrata e sipermarrjes.
5. Periudha e garancise se punimeve te kryera do te jete nga data e sotme e marrjes ne dorezim te objektit . Data e dorezimit do te jete 26/12/2014 .
6. Gjate periudhes se garancise se punimeve te kryera , Sipermarresi detyrohet te mirembaje objektin (per punimet e marra ne dorezim dhe te stacionuara) pa asnje shperblim . Per difektet qe mund te ndodhin. Investitori njofton me shkrim sipermarresin dhe ky i fundit detyrohet te riparoje difektin brenda 10 diteve.
7. Per sigurimin e garancise per difektet eventuale gjate periudhes se garancise, Sipermarresi detyrohet te beje bllokimin e 5% te punimeve te stacionuara.
8. Ne rast se Sipermarresi vonon riparimin e difekteve , periudha e garancise do te shtyhet per aq dite sa do te korrigjohet difekti(nese kjo nuk influencon ne mbarevajtjen e punes se objektit). Nese difekti nuk riparohet brenda afatit , Investitori detyrohet te riparoje defektin me nje subjekt tjetër , shpenzimet e riparimeve do te mbahen nga garancia e defekteve.
9. Sigurimi i garancise per difektet qe ndodhin do te behet para cbllokimit te garancise per kontraten.



10. Per difektet qe ndodhin per faj te keqperdorimit nga ana e investitorit dhe per ato jane rezultat i "forcave madhore", Sipermarresi nuk mban pergjegjesi. Ne te gjith rastet e konstatimit te difekteve nga te dy palet hartohet nje proces-verbal ku percaktohet lloji i difektit , shkaku, faji i se ciles pale eshte, saksionet sipas ketij ak dhe instruksione teknike dhe detyra ne te ardhmen.

11. Ky proces verbal eshte pergatitur ne 4 kopje dhe ne gjuhen shqipe.

Pasi u lexua nga te dy palet u nenshkrua me vullnet te lire . Secila pale merr kopjen e vet.

KOMISIONI I MARRJES NE DOREZIM

1. Belar Haskurti
2. Felmin Koca
3. _____




PALA DOREZUESE

Restaurim Guraa -Kaca" sh
Administrator
TAHIR KACA




KOLAUDATOR

ING. Xhevahir Albarjami



MBIKQYRESI I PUNIMEVE


ING. GJYLADIN POLISI



MIRATOHET

INVESTITORI

KRYETARI KOMUNES




SITUACION PERFUNDIMTAR

OBJEKTI: NDERTIM I SHKOLLES FILLORE TE FSHATIT VERRI

Nr.	Nr.an	Emertimi punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
SHKOLLA						
1	2.5	Germim dheu themel me krahe per kat. IV per themeleh~1.5m	m3	246	626	153996
2	2.19	Hedhje, rrafshim e mbushje dheu me krahe kat.IV per nivelim	m3	36	188	6768
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C16-20	m3	46	9961	458206
4	2.64/1	Mure me tulle plota ne lartesi deri ne 3m ne me llac perzier M15	m3	42.7	14076	601045
5	2.117/1	Kolona b/a monolite deri 4m, C16~20	m3	2.6	16776	43618
6	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C16-20 , h = ~4m	m3	11.76	19050	224028
7	2.218	Çati vendi e zakonshme HD ~8m mbuluar me tjegull vendi	m2	172	3200	550400
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	108	1866	201528
9	2.31	Suva brenda mure tulle h~4m me krah llac perzier M25	m2	204	784	159936
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mure tulle h ~8m	m2	144	784	112896
11	2.267/b	Shtrese me pllake gres importi 40x40cm	m2	108	2497	269676
12	2.324/2	Plintues gre importi , h=10cm	ml	76	322	24472
13	2.35	Suvatim xogle me cemento dhe granil te zakonshem spruco	m2	22	567	12474
14	2.388	F.v dyer druri zemer derrase kase derrase	m2	6	10312	61872
15	3.375	F.v dritare d/aluimi teke xham	m2	8.5	9278	78863
16	2.390/1	F.v porta hekuri kryesore me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.8	6589	18449
17	480//2	F.v tub plasmasi Φ18~21mm	ml	80	83	6640
18	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Φ2.5mm2	ml	202	114	23028
19	2.485	F.v celesa e priza 10A me nulifikim	cope	4	500	2000
20	2.487	F.v kuti drivacioni plastike	cope	3	2186	6558
21	2.49	F.v kuti automat sekondar me 4 vende	cope	1	2074	2074
22	2.485/d	F.v priza shuko "GEVIS" universal	cope	5	628	3140
23	2.490/1	F,v automat termo/el manj. Diferencial 2P 220v	cope	1	5589	5589
24	2.a - 73	Elektroda togezimi togezimi ,profil zing. E bakterizuar L = 1.5 m	cope	2	2210	4420
25	2.a-93	Percjelles togezimi Cu, S= 35mm2 I zhveshur	ml	16	780	12480
26	2.167	Hekur per beton Φ6, Φ12, Φ14, Φ16	ton	0.86	101055	86907
27	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	360	46	16560
SHUMA I						3147623
BANJO TE SHKOLLES						
1	2.5	Germim dheu themel me krahe per kat. IV per themeleh~1.5m	m3	22.8	626	14272.8
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C16-20	m3	0	9961	0
3	2.64/1	Mure me tulle plota ne lartesi deri ne 3m ne me llac perzier M15	m3	1.6	14076	22521.6
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C16-20 , h = ~4m	m3	1	19050	19050
5	2.31	Suva brenda mure tulle h~4m me krah llac perzier M25	m2	17	784	13328
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mure tulle h ~8m	m2	11.4	784	8937.6
7	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	5.11	1866	9535.26
8	2.218	Çati vendi e zakonshme HD ~8m mbuluar me tjegull vendi	m2	5.8	3200	18560
9	2.267/b	Shtrese me pllake gres importi 40x40cm	m2	4.23	2497	10562.3
10	3.375	F.v dritare d/aluimi teke xham	m2	0.32	9278	2968.96
11	2.390/1	F.v porta hekuri kryesore me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	3	6589	19767
12	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	32	46	1472
13	2.516/1	F.v tuba e rakorderi PVC	kg	40	220	8800
14	2.506	F.v bide importi porcelani	cope	2	6669	13338
15	2.495	F.v lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	8000	8000
16	An	F.v kasete shkarkuese	cope	2	2590	5180

17	2.491	F.v saracineska bronzi $\Phi \sim 1''$	cope	1	900	900
18	2.521	Tub kanalizimi pvc $\Phi 140\text{mm}$	ml	42	1752	73584
19	2.576	Pusetë kontrolli te ujerave te zeza	cope	1	47357	47357
		SHUMA II				298135
		SHUMA I + II				3445758
		T.V.SH (20%)				689152
		TOTALI				4134909
		ZBRITET SITUACIONI NR. 1				2309085
		Totali I mbetur				1825824
		ZBRITET GARANCI PUNIMESH 5%				91291
		Totali per likujdim				1734533

MBIKQYRESI PUNIMEVE
ING. GJYLADIN POLISI



SUBJEKTI ZBATUES

'RESTAURIM GURRA - KACA "SHPH

ADMINISTRATOR

TAHIR KACA

MIRATOI
KRYETARI KOMUNES

NDRICIM LILA

